

HOTĂRÂREA NR.158

privind prelungirea, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 4870/21.03.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC UNICMAR NEW ENERGY SRL, „**MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORAȘ OCNA MUREȘ, JUD. ALBA**”, până la data de 31.08.2022

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în ședință ordinară publică, la data de 27.07.2022, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 331/21.07.2022, de către primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.160 din 27.07.2022;
- Referatul de aprobare nr. 11669/26.07.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea teritoriului, protecția mediului, din care rezultă necesitatea aprobării prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr.4870/21.03.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC UNICMAR NEW ENERGY SRL, „**MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORAȘ OCNA MUREȘ, JUD. ALBA**” până la data de 31.08.2022;
- adresa nr. 11653/26.07.2022 a SC UNICMAR NEW ENERGY SRL;
- contractul nr. 4870/21.03.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC UNICMAR NEW ENERGY SRL, cu termen de execuție până la data de 07.08.2022;
- raportul de specialitate favorabil nr. 11801/27.07.2022 al Compartimentului urbanism, tehnic, investiții, construcții ;
 - Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureș,
 - HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
 - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și b), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act adițional, a termenului de execuție al contractului de lucrări nr. 4870/21.03.2022 încheiat între ORAȘ OCNA MUREȘ și SC UNICMAR NEW ENERGY SRL, având ca obiect „**MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORAȘ OCNA MUREȘ, JUD. ALBA**” începând cu data ajungerii la termen până la data de 31.08.2022.

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale contractului menționat la art.1, așa cum a fost acesta modificat ulterior, rămân neschimbate.

(pagina 2 a hotărârii nr.158/27.07.2022)

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Se comunică la:

- Instituția Prefectului - județul Alba;
- Primarul orașului Ocna Mureș;
- Compartimentul urbanism, tehnic, investiții, construcții;
- SC UNICMAR NEW ENERGY SRL.

Ocna Mureș, 27.07.2022.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
RADU-CIPRIAN MIHĂIESCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SIMION NICUȘOR PANDOR



Tehnored: G.M.A..Ex: 5. anexe: 0 Consilieri in functie: 17; prezenti:16 ; voturi „pentru”(94,12%):16 ; voturi „contra”:0 ; abțineri:0.